

REALINHAMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (FÍSICO-FINANCEIRO)

OBRA:	CONTRAPARTIDA:	VALOR TOTAL CONVÊNIO:
PAVIMENTAÇÃO RURAL PÉROLA	164.846,70	1.176.099,02
NOME DO ÓRGÃO PROPONENTE OU ENTIDADE PROPONENTE:	VALOR EXECUTADO:	SALDO DO CONVÊNIO A EXECUTAR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA-PR	86.785,00	1.093.446,63

DATA: 20/04/2017

CONVENIO: 054/2014-SEIL

BDI = 23,38%

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL OBRA	TOTAL ESTADO	TOTAL CONTRAPARTIDA	REPASSES	REALIZADO ATÉ 20/04/2017	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
TRECHO 1 (ACESSO A VILA RURAL) AREA = 10,953,10 M2	722.969,89	628.254,93	94.714,96	ESTADO	0,00						125.650,99	125.650,99	125.650,99	125.650,99	125.650,97
				MUNICIPIO									14.026,35	14.026,35	14.026,35
TRECHO 2 (ACESSO A RUA CARLOS GOMES) ÁREA = 8.389,21 M2	535.323,44	465.191,70	70.131,74	ESTADO	82.652,39	93.038,34	93.038,34	93.038,34	93.038,34	93.038,34					
				MUNICIPIO	4.132,61	18.942,99	18.942,99	18.942,99	18.942,99	18.943,01					
SUBTOTALS	1.258.293,33	1.093.446,63	164.846,70	ESTADO	82.652,39	93.038,34	93.038,34	93.038,34	93.038,34	93.038,34	125.650,99	125.650,99	125.650,99	125.650,99	125.650,97
				MUNICIPIO	4.132,61	18.942,99	18.942,99	18.942,99	18.942,99	18.943,01	14.026,35	14.026,35	14.026,35	14.026,35	14.026,35
				TOTAL	86.785,00	111.981,33	111.981,33	111.981,33	111.981,33	111.981,35	139.677,34	139.677,34	139.677,33	139.677,33	139.677,32
				TOTAL ACUMULADO		111.981,33	223.962,66	335.943,99	447.925,32	559.906,67	699.584,01	839.261,35	978.938,68	1.118.616,01	1.258.293,33

ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO
ENG. CIVIL - CREA Nº 24.080/D-PR