

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID																		PAVIMENTAÇÃO									
Município:	PÉROLA - PR				SAM	XX	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		R\$	200.000,00	99,45%								
Projeto :	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				LOTE nº	1	Data	03/08/2023	Dias	70	Data	22/10/2023	nº		Contrapartida do Proponente		R\$	1.105,91	0,55%								
Quantidade:					CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total		201.105,91	100,00%									
GRUPO	SERVIÇOS				N	PARCELAS (%)												TOTAL	% S/								
ITEM					ok 6	1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	0	ITEM (R\$)	TOTAL									
	Data Início					22/10/23	22/11/23	23/12/23	23/1/24	23/2/24	25/3/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00											
	Data Fim					21/11/23	22/12/23	22/1/24	22/2/24	24/3/24	24/4/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					20	30	30	20	0	0						3.609,99	1,80									
2	TERRAPLENAGEM					15	25	30	25	5	0						2.399,66	1,19									
3	BASE / SUB-BASE					5	20	30	25	20	0						43.542,83	21,65									
4	REVESTIMENTO					0	5	20	30	25	20						133.561,00	66,41									
5	MEIO-FIO E SARJETA					0	15	30	30	25	0						6.394,53	3,18									
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																11.597,90	5,77									
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO																-	-									
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																-	-									
9	SERVIÇOS DIVERSOS																-	-									
10	DRENAGEM																-	-									
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS																-	-									
TOTAIS																		201.105,91	100,00								
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																											
ITEM	PARCELAS														Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM										
				1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	0	0												
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	718,03	1.077,04	1.077,04	718,03	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.590,14	1,89%									
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	3,97	5,96	5,96	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19,85	0,01%									
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	357,97	596,62	715,94	596,62	119,32	-	-	-	-	-	-	-	5	2.386,46	1,26%									
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	1,98	3,30	3,96	3,30	0,66	-	-	-	-	-	-	-	5	13,20	0,01%									
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	2.165,17	8.660,67	12.991,00	10.825,84	8.660,67	-	-	-	-	-	-	-	5	43.303,34	22,85%									
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	11,97	47,90	71,85	59,87	47,90	-	-	-	-	-	-	-	5	239,49	0,13%									
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	6.641,32	26.565,28	39.847,92	33.206,60	26.565,28	-	-	-	-	-	-	5	132.826,41	70,09%									
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	36,73	146,92	220,38	183,65	146,92	-	-	-	-	-	-	5	734,59	0,39%									
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	953,90	1.907,81	1.907,81	1.589,84	-	-	-	-	-	-	-	4	6.359,36	3,36%									
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	5,28	10,55	10,55	8,79	-	-	-	-	-	-	-	4	35,17	0,02%									
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%									
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%									
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%									
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%									
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%									
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%									
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%									
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%									
10T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%									
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%									
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%									
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%									
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	3.241,16	17.929,55	43.257,07	53.896,21	43.576,44	26.565,28	-	-	-	-	-	-		188.465,72	99,45%									
C		CONTRAPARTIDA	R\$	17,92	99,16	239,23	298,07	241,00	146,92	-	-	-	-	-	-	-		1.042,29	0,55%								
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$	3.259,09	18.028,71	43.496,30	54.194,28	43.817,43	26.712,20	-	-	-	-	-		189.508,01	100,00%									
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$	1,72%	9,51%	22,95%	28,60%	23,12%	14,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		189.508,01	100,00%									
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$	1,72%	11,23%	34,19%	62,78%	85,90%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK	OK									
Resp. Técnico: Renan de Oliveira Camossato				Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:				data:											
Engenheiro Civil																											
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração																Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		03/08/2023 - qui									