
			SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES																				PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - ESCAL		PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - L		DATA: 28/06/23	
			DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES										MUNICÍPIO: PÉROLA										MUNICÍPIO: PÉROLA		TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO			
			COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS										EMPRESA: AC ASSESSORIA TÉCNICA										EMPRESA: AC ASSESSORIA TÉCNICA		PROTOCOLO:			
																									PRAZO EXECUÇÃO 240 DIAS			
																									BDI		28,8199%	
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI								
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,32%	13.333,82	12,00%	13.333,82	12,00%	13.333,82	12,00%	13.333,82	12,00%	13.333,82	12,00%	13.333,82	12,00%	13.333,82	12,00%	17.778,43	16,00%	111.115,17	86.256,24								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,61%	963,97	10,39%	1.025,20	11,05%	1.546,62	16,67%	1.468,68	15,83%	1.224,67	13,20%	1.129,11	12,17%	826,66	8,91%	1.092,93	11,78%	9.277,84	7.202,18								
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,87%	13.196,08	100,00%															13.196,08	10.243,82								
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	19,05%	173.514,75	60,00%	115.676,50	40,00%													289.191,24	224.492,74								
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	5,49%	16.658,54	20,00%	24.987,81	30,00%	24.987,81	30,00%	16.658,54	20,00%									83.292,71	64.658,28								
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,39%			1.470,86	25,00%	1.765,03	30,00%	1.765,03	30,00%	882,52	15,00%							5.883,45	4.567,19								
7	COBERTURA	4,39%			66.654,28	100,00%													66.654,28	51.742,24								
8	REVESTIMENTOS	21,55%									98.139,28	30,00%	98.139,28	30,00%	65.426,19	20,00%	65.426,19	20,00%	327.130,94	253.944,48								
9	ESQUADRIAS	9,21%			13.976,50	10,00%	41.929,50	30,00%	41.929,50	30,00%	20.964,75	15,00%	20.964,75	15,00%					139.765,01	108.496,47								
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	14,87%					36.115,53	16,00%	36.115,53	16,00%	38.372,75	17,00%	38.372,75	17,00%	38.372,75	17,00%	38.372,75	17,00%	225.722,07	175.223,03								
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	10,20%	7.742,30	5,00%	15.484,59	10,00%	15.484,59	10,00%	15.484,59	10,00%	23.226,89	15,00%	23.226,89	15,00%	23.226,89	15,00%	30.969,18	20,00%	154.845,92	120.203,45								
12	AR-CONDICIONADO	1,22%	924,18	5,00%	1.848,36	10,00%	1.848,36	10,00%	1.848,36	10,00%	2.772,55	15,00%	2.772,55	15,00%	2.772,55	15,00%	3.696,73	20,00%	18.483,64	14.348,44								
13	GASES ESPECIAIS	4,69%							7.122,47	10,00%	10.683,70	15,00%	10.683,70	15,00%	10.683,70	15,00%	32.051,11	45,00%	71.224,70	55.290,15								
14	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	0,13%									400,09	20,00%	400,09	20,00%	600,14	30,00%	600,14	30,00%	2.000,46	1.552,91								
		0,00%																										
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	226.333,63	14,91%	254.457,93	16,77%	137.011,27	9,03%	135.726,54	8,94%	210.001,03	13,84%	209.022,95	13,77%	155.242,69	10,23%	189.987,46	12,52%	1.517.783,50	1.178.221,62							
VALOR PROPOSTO																												
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS						14,91%		16,77%		9,03%		13,84%		13,77%		10,23%		12,52%										
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				226.333,63	14,91%	480.791,56	31,68%	617.802,84	40,70%	753.529,37	49,65%	963.530,40	63,48%	1.172.553,35	77,25%	1.327.796,04	87,48%	1.517.783,50	100,00%									