

# PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDITAL

## RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

|                                 |   |   |   |         |                  |
|---------------------------------|---|---|---|---------|------------------|
| Município:                      | PEROLA  |   | PRIORIDADE N° 67  | SAM     | 50               |
| Projeto :                       | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LED |   |   | LOTE nº | 1                |
| Local da Obra:                  | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO                                      |   |   |         |                  |
| Fonte do Recurso:               | PAM   | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): |   |         | 13/03/2024 - qua |
| NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: |   | 06  | Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa. |         |                  |

|                          |                  |                          |                |                            |                  |
|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| Valor GLOBAL do projeto: | R\$ 1.942.093,38 | Valor total Mão de Obra: | R\$ 445.715,80 | Valor total dos Materiais: | R\$ 1.496.377,58 |
|                          |                  |                          | 22,95%         |                            | 77,05%           |

| SEQUÊNCIA DAS ETAPAS | Nº DIAS DE EXECUÇÃO | VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS  |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| TOTAL:               | 180                 | R\$ 1.942.093,38              |   |
| Etapa 1 - Início     | 30                  | R\$ 226.149,38                | Realizar ensaios nos lotes de lampadas LED, retirada e transporte do conjunto de iluminação existente e instalação de novo conjunto em 11,64% das ruas do projeto |
| Etapa 2              | 30                  | R\$ 305.733,10                | Retirada e transporte do conjunto de iluminação existente e instalação de novo conjunto em 15,74% das ruas do projeto   |
| Etapa 3              | 30                  | R\$ 305.733,10                | Retirada e transporte do conjunto de iluminação existente e instalação de novo conjunto em 15,74% das ruas do projeto   |
| Etapa 4              | 30                  | R\$ 305.733,10                | Retirada e transporte do conjunto de iluminação existente e instalação de novo conjunto em 15,74% das ruas do projeto   |
| Etapa 5              | 30                  | R\$ 305.733,10                | Retirada e transporte do conjunto de iluminação existente e instalação de novo conjunto em 15,74% das ruas do projeto   |
| Etapa 6              | 30                  | R\$ 493.011,59                | Retirada e transporte do conjunto de iluminação existente e instalação de novo conjunto em 25,39% das ruas do projeto. Seguido do descarte do material removido   |