CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DE DESEMBOLSO

N°do contrato 1030606-87

Agente Promotor / Proponente PÉROLA / PR

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100,00	100,00																						
2	100,00	100,00																						
3	100,00	100,00																						
4	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00																		
5			30,00	30,00	35,00	65,00	35,00	100,00																
6							100,00	100,00																
TOT. (%)	**25,31**	**25,31**	**39,51**	**64,81**	**23,37**	**88,18**	**11,82**	**100,00**																
Recurso	**124.786,89**		**194.800,24**		**115.227,53**		**58.285,34**																	
C. Fin.	**2.394,46**		**3.737,91**		**2.211,04**		**1.118,40**																	
C. Fís.																								
Outras F.																								
TOT. (R$)	**127.181,35**		**198.538,15**		**117.438,57**		**59.403,74**																	

Responsável técnico
pelos itens: ADEMAR AMERICO CAMOSSATO

Responsável técnico
pelos itens: ADEMAR AMERICO CAMOSSATO

13-mai-17
Data

V.131015